

Załącznik nr 4 do prospektu informacyjnego
Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego

ETAP		Rodzaj prac	Data zakończenia etapu	Procentowy udział
I			30.08.2026	15%
	1	ROBOTY ZIEMNE - WYKOP POD BUDYNKI		
	2	FUNDAMENTY		
	3	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		
	4	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE PARTERU (MUROWANE, BEZ ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH)		
II			15.09.2026	13%
	1	IZOLACJE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH		
	2	PODKŁAD BETONOWY POD WARSTWY POSADZKOWE		
	3	STROP NAD PARTEREM		
	4	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE I PIĘTRA (MUROWANE, BEZ ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH)		
III			30.11.2026	19%
	1	STROP NAD I PIĘTREM		
	2	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE II PIĘTRA		
	3	STROP NAD II PIĘTREM		
	4	KOMINY CERAMICZNE		
	5	KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWNĘTRZNA W 80%		
IV			20.02.2027	16%
	1	ŚCIANY DZIAŁOWE		
	2	SCHODY		
	3	STOLARKA OKIENNA		
V			20.04.2027	19%
	1	INST. PODTYNKOWE (OKABLOWANIE ELEKTR.)		
	2	TYNKI WEWNĘTRZNE		
	3	INSTALACJA WOD.-KAN. (ORUROWANIE)		
	4	INSTALACJA C.O. (ORUROWANIE PODPOSADZKOWE)		
	5	WARSTWY POSADZKOWE		
	6	DRZWI WEJŚCIOWE DO MIESZKAŃ		
	7	WARSTWY STROPODACHU		
VI			30.06.2027	18%
	1	PRZYŁĄCZA I POZOSTAŁE INSTALACJE ZEWNĘTRZNE		
	2	BALUSTRADY		
	3	ELEWACJE		
	4	DROGI I CHODNIKI, MIEJSCA POSTOJOWE		
	5	WĘZEL CIEPLNY C.O.		
	6	MONTAŻ OSPRZĘTU INSTALACYJNEGO (UZBROJENIE TABLICY ELEKTRYCZNEJ, GNIAZDA I WŁĄCZNIKI, GRZEJNIKI)		
	7	UZYSKANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE		
Suma				100%